



สำนักงานปลัด



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายแผน องค์การบริหารส่วนตำบลคงดินแดง โทร ๐-๓๖๖๘-๔๘๖๖

ที่ ลป ๗๒๘๐๑ / วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคงดินแดง

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคงดินแดง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ นั้น

### ข้อเท็จจริง

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินงานแนบท้ายนี้

### ข้อเสนอแนะ

๑. เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเผยแพร่รายงาน ฯ ชำรงต้น ในเว็บไซต์หน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวณภัสนันท์ พิณีจาม)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางภักจิรา ร่มลำตวน)  
หัวหน้าสำนักปลัด


/ความเห็นของ...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง.....

  
(นายเชน มีคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง



(นายธนทร์ คำแหง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ของ อบต. ดงดินแดง

- ▶ สำนักปลัด ◀
- ▶ งานนโยบายและแผน ◀

องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  
อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	แหล่งเงิน งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้น การดำเนินการ	วันสิ้นสุด การดำเนินการ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านดงดินแดง สายทางหลวง ท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๑๑	ยกเลิกโครงการ	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านดงดินแดง สายทางหลวง ท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๐๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๒๑,๙๐๐.๐๐	๓๑๔,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๖	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๖
๓	ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านดงดินแดง สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๐๒ (สายบ้านดงดินแดง-บ้านเขาคอก)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๕๗,๐๐๐.๐๐	-	เงินสะสม	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้จริง	แหล่งเงินงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้นการดำเนินการ	วันสิ้นสุดการดำเนินการ
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๑๑ สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๕๓ (ที่ปักสายตรวจตำบลดงดินแดง) - เขตติดต่อหมู่ที่ ๓ (บริเวณถังเก็บน้ำ ฝ.๙๙) หมู่ที่ ๑ บ้านดงดินแดง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๙๕,๐๐๐.๐๐	๘๙๕,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖
๕	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๐๑ สายบ้านดงดินแดง-บ้านหนองระเริง หมู่ที่ ๑ บ้านดงดินแดง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖	๑๓ ก.ย. ๒๕๖๖
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านป่าเขว้า ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๑๗ (ถนนสายจากทางหลวงชนบทหมายเลข ๑๐๐๙ - ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๐๔)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓๑,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	แหล่งเงิน งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้น การดำเนินการ	วันสิ้นสุด การดำเนินการ
๗	ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านป่าเขว้า (เริ่มจากไร่นางสังเวียน เอี่ยมแสง - ไร่นางสมบัติ ผลหาญ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๐๒,๐๐๐.๐๐	-	เงินสะสม	-	-
๘	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านหนองสำราญ สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๐๕	ยกเลิกโครงการ	๓๓๔,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองสำราญ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๒๑,๙๐๐.๐๐	๓๐๖,๕๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖	๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖
๑๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองสำราญ สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ. ๕๕-๐๒๓ (ถนนสายจากห้าแยก บ้านหนองสำราญ-คลองหนองผักกาด)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖	๑๐ พ.ค. ๒๕๖๖
๑๑	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๕๖ (ถนนสายจากสี่แยก วัดหนองสำราญ - ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๑๐๐๙)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๘,๘๐๐.๐๐	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖	๓ เม.ย. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	แหล่งเงิน งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้น การดำเนินการ	วันสิ้นสุด การดำเนินการ
๑๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านโคกกลาง ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๕๖ (ถนนสายจากสี่แยกวัดหนองสำราญ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ๑๐๐๙)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๘ ส.ค.๒๕๖๖	๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖
๑๓	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านโคกกลาง สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๒๖ (สายบ้านสระแห้ง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๑,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๑๒ พ.ค. ๒๕๖๖	๒ มิ.ย. ๒๕๖๖
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองขุด ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๓๑ (ถนนสายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๕๓ - บ้านนางสนาม บัวมาก)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๗ ก.ค. ๒๕๖๖	๔ ก.ย. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	แหล่งเงิน งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้น การดำเนินการ	วันสิ้นสุด การดำเนินการ
๑๕	ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองซุด สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๓๕ (ถนนสายจากทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๐๓ - ไร่ นายสนม กรานเกตุ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕๐,๖๐๐.๐๐	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๖	๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖
๑๖	ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองซุด (เริ่มจากไร่ นางยุพิน นันทเวช)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔๖,๙๐๐.๐๐	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๗ ก.ค. ๒๕๖๖	๑๓ ก.ค. ๒๕๖๖
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๐๓ สายบ้านหนองซุด - บ้านหนองคันไ้ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองซุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐๑,๐๐๐.๐๐	๔๐๑,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖	๖ ก.ย. ๒๕๖๖
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๐๓ สายบ้านหนองซุด - บ้านหนองคันไ้ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองซุด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๕	๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖
๑๙	ติดตั้งเสาโคมไฟถนน บริเวณหน้าวัด บ่อดินสอพอง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖	๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้จริง	แหล่งเงินงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้นการดำเนินการ	วันสิ้นสุดการดำเนินการ
๒๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อดินสอพอง (สายจากลำห้วยขนมจีน - ฝ่ายพุทธเสื่อ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๓๐,๖๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖	๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖
๒๑	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ ๗ บ้านหนองคันไ้ สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ. ๕๕-๐๓๙	ยกเลิกโครงการ	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองคันไ้ สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๐๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๒๓,๕๐๐.๐๐	๓๑๐,๘๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๗ ก.ค. ๒๕๖๖	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖
๒๓	ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองคันไ้ สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๔๐ (ถนนสายจากวัดหนองคันไ้-สามแยกบ้านนางกุหลาบ โภคพล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๔๓,๙๐๐.๐๐	-	เงินสะสม	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้จริง	แหล่งเงินงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้นการดำเนินการ	วันสิ้นสุดการดำเนินการ
๒๔	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๓๙ สายจากวัดหนองคันไ้ - เขตติดต่อตำบลตะคร้อ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองคันไ้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๙๑๑,๐๐๐.๐๐	๑,๙๑๑,๐๐๐.๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	๑ พ.ค. ๒๕๖๖
๒๕	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ ๘ บ้านหนองใหญ่ ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๔๔ (ถนนรอบหมู่บ้านหนองใหญ่)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๔ มี.ค. ๒๕๖๖	๘ พ.ค. ๒๕๖๕
๒๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองใหญ่ สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๔๕ (สายทางหลวงชนบทหมายเลข ๑๐๐๙ - ไร่นายเสนาะ ผลหาญ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๔๑,๓๐๐.๐๐	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖	๑๕ ส.ค. ๒๕๖๖
๒๗	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๙ บ้านหนองระเริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๘๑,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๒ เม.ย. ๒๕๖๖	๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้จริง	แหล่งเงินงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้นการดำเนินการ	วันสิ้นสุดการดำเนินการ
๒๘	ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองระเริง สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๔๗ (ถนนสายหลังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕๙,๘๐๐.๐๐	๓๕๑,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๑๒ พ.ค. ๒๕๖๖	๒๕ พ.ค. ๒๕๖๖
๒๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหน่วยประคอง ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๕๘ (ถนนสายบ้านหน่วยประคอง-บ้านสระแห้ง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๓๑,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๗ ก.ค. ๒๕๖๖	๑๗ ส.ค. ๒๕๖๖
๓๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหน่วยประคอง สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๕๕ (ถนนสายจากบ้านนายสามารถ ตุ่มทอง - ไร่ นายเสงี่ยม กองมิตรชัย)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	เงินสะสม	๑๑ เม.ย.๒๕๖๖	๑๐ พ.ค. ๒๕๖๖
๓๑	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหิน ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๖๖ (ถนนซอยบ้านนายจิระชัย จิวเขียง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕๒,๐๐๐.๐๐	๓๐๖,๘๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๒ พ.ค. ๒๕๖๖	๒๙ พ.ค. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	แหล่งเงิน งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้น การดำเนินการ	วันสิ้นสุด การดำเนินการ
๓๒	ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหิน สายทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๗๙ (สายจาก ทางหลวงชนบทหมายเลข ๑๐๐๙- บ้านนายสามารถ แป๊ะและจำ๋ เชื่อมต่อ ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ลบ.ถ.๕๕-๐๗๘)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๓๘,๓๐๐.๐๐	-	เงินสะสม	-	-
รวม ๓๒ โครงการ			๑๕,๗๒๘,๕๐๐.๐๐	๑๓,๑๔๓,๑๐๐.๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	แหล่งเงิน งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้น การดำเนินการ	วันสิ้นสุด การดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร) “หลักสูตรจัดตั้ง”	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖	๒๕ ส.ค. ๒๕๖๖
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๕๓๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕	๑๗ เม.ย. ๒๕๖๖
๓	โครงการซัปปอลอดภัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖
รวม ๓ โครงการ			๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๙๐,๗๓๐.๐๐			

๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	แหล่งเงิน งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้น การดำเนินการ	วันสิ้นสุด การดำเนินการ
๑	โครงการศึกษาเรียนรู้นอกระบบการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๒๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖
๒	โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๖	๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๖

๒) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	แหล่งเงิน งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้น การดำเนินการ	วันสิ้นสุด การดำเนินการ
๓	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๗๘๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๖	๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๖
๔	จัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด. ๓ ศูนย์)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐๘,๗๐๐.๐๐	๓๐๘,๗๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๙ พ.ย. ๒๕๖๕	๙ พ.ย. ๒๕๖๕
๕	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๓๔๔,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๘๒,๐๐๐.๐๐	๑,๔๒๕,๙๓๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๙ พ.ย. ๒๕๖๕	๗ ก.ค. ๒๕๖๖
๖	โครงการแข่งขันกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๑๒๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖	๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖
๗	ค่าจัดการเรียนการสอนเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (รายหัว)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๖ ก.ค. ๒๕๖๖	๖ ก.ค. ๒๕๖๖
๘	ค่านั่งเรือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๖ ก.ค. ๒๕๖๖	๖ ก.ค. ๒๕๖๖
๙	ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๖ ก.ค. ๒๕๖๖	๖ ก.ค. ๒๕๖๖

๒) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	แหล่งเงิน งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้น การดำเนินการ	วันสิ้นสุด การดำเนินการ
๑๐	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๘๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๖ ก.ค. ๒๕๖๖	๖ ก.ค. ๒๕๖๖
๑๑	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗,๗๔๐.๐๐	๗,๗๔๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๖ ก.ค. ๒๕๖๖	๖ ก.ค. ๒๕๖๖
รวม ๑๑ โครงการ			๑,๙๑๙,๖๔๐.๐๐	๑,๙๑๓,๖๗๐.๐๐			

๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	แหล่งเงิน งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้น การดำเนินการ	วันสิ้นสุด การดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๒๘๒.๐๐	ข้อบัญญัติ	๘ ก.ค. ๒๕๖๖	๑๒ ส.ค. ๒๕๖๖
๒	โครงการอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๗๕๘.๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖	๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖
๓	โครงการรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคระบาดอื่น ๆ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-

๓) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้จริง	แหล่งเงินงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้น การดำเนินการ	วันสิ้นสุด การดำเนินการ
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๔๕๔.๐๐	ข้อบัญญัติ	๗ เม.ย. ๒๕๖๖	๗ เม.ย. ๒๕๖๖
๕	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑ ก.ย. ๒๕๖๖.	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๖	โครงการรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
๗	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
๘	โครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๔๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๓ ก.พ. ๒๕๖๖	๓ ก.พ. ๒๕๖๖
๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองม่วง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖	๒๐ ม.ค. ๒๕๖๖
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสามัคคีตำบลนัยยาเสพติด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖
รวม ๑๐ โครงการ			๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๓๔๑,๔๓๔.๐๐			



๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	แหล่งเงิน งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้น การดำเนินการ	วันสิ้นสุด การดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
๒	โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ คนชรา ผู้ตก จปฐ.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
๓	โครงการสำรวจขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
๔	โครงการผู้สูงวัยรู้เท่าทันเทคโนโลยี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖
๕	โครงการจ้างงานให้กับคนว่างงาน/ ผู้มีรายได้น้อย/ผู้ยากจน/ผู้เสพยาเสพติด ที่บำบัดแล้ว ที่ไม่มีงานทำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๙,๒๘๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
รวม ๕ โครงการ			๓๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๗๘,๑๘๐.๐๐			

๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	แหล่งเงิน งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้น การดำเนินการ	วันสิ้นสุด การดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
๒	โครงการวันสตรีสากล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๘ มี.ค. ๒๕๖๖	๘ มี.ค. ๒๕๖๖
รวม ๒ โครงการ			๑๕,๐๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐			

๖) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	แหล่งเงิน งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้น การดำเนินการ	วันสิ้นสุด การดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕	๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕
๒	โครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๒ ก.ค. ๒๕๖๖	๒ ส.ค. ๒๕๖๖
๓	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๓ เม.ย. ๒๕๖๖	๑๓ เม.ย. ๒๕๖๖

๖) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	แหล่งเงิน งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้น การดำเนินการ	วันสิ้นสุด การดำเนินการ
๔	โครงการสืบสานการละเล่นพื้นบ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เด็กและเยาวชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๒๕.๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖	๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖
๖	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอหนองม่วง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
๗	โครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเรียนรู้ สถานที่สำคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
รวม ๗ โครงการ			๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๙๒๕.๐๐			

๗) แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	แหล่งเงิน งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้น การดำเนินการ	วันสิ้นสุด การดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๕๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗,๐๓๖,๘๐๐.๐๐	๖,๓๗๑,๙๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๓	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๙๔๘,๘๐๐.๐๐	๑,๖๗๘,๖๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
รวม ๓ โครงการ			๙,๓๔๕,๖๐๐.๐๐	๘,๓๐๑,๐๐๐.๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้จริง	แหล่งเงินงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้นการดำเนินการ	วันสิ้นสุดการดำเนินการ
๑	โครงการจัดทำเวทีประชาคมและกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕	๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๖
๒	โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อบต.ดงดินแดง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
๔	โครงการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๖	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๔ ส.ค. ๒๕๖๖	๔ ส.ค. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้จริง	แหล่งเงินงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้นการดำเนินการ	วันสิ้นสุดการดำเนินการ
๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๖	๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๖
๘	โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	๕,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
๙	โครงการวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๕ ธ.ค. ๒๕๖๕	๕ ธ.ค. ๒๕๖๕
๑๐	โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
๑๑	โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๓ มิ.ย. ๒๕๖๖	๓ มิ.ย. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	แหล่งเงิน งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้น การดำเนินการ	วันสิ้นสุด การดำเนินการ
๑๒	โครงการกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันสำคัญของสถาบัน พระมหากษัตริย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๓ ต.ค. ๒๕๖๖	๒๓ ต.ค. ๒๕๖๖
๑๓	โครงการรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	๕,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
๑๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การมีส่วนร่วม ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	๕,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
๑๕	โครงการรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๗ พ.ย. ๒๕๖๕	๑๗ พ.ย. ๒๕๖๕
รวม ๑๕ โครงการ			๓๔๒,๐๐๐.๐๐	๘๖,๗๕๐.๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	แหล่งเงิน งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้น การดำเนินการ	วันสิ้นสุด การดำเนินการ
๑	โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖
๒	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับ ผู้มีรายได้น้อย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๔๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖	๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖
รวม ๒ โครงการ			๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๔,๔๐๐.๐๐			



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑) แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	แหล่งเงิน งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้น การดำเนินการ	วันสิ้นสุด การดำเนินการ
๑	โครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้ การกำจัดขยะในครัวเรือน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๒๗๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑ มี.ค. ๒๕๖๖	๑ มี.ค. ๒๕๖๖
๒	โครงการตลาดไร้ถุง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖	๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖
๓	โครงการรณรงค์การบำบัดน้ำเสีย ในชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๖ ก.ค. ๒๕๖๖	๖ ก.ค. ๒๕๖๖
๔	ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
๕	โครงการมหัศจรรย์โลกรีไซเคิล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖	๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖
๖	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๔ ก.ค. ๒๕๖๖	๔ ก.ค. ๒๕๖๖
รวม ๖ โครงการ			๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๒๗๐.๐๐			

๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	แหล่งเงิน งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้น การดำเนินการ	วันสิ้นสุด การดำเนินการ
๑	โครงการ Big cleaning day	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
๒	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
๓	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖	๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖
๔	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๗ ก.ค. ๒๕๖๖	๒๗ ก.ค. ๒๕๖๖
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
๖	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรตำบล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
๗	โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนน พืชผัก สมุนไพร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๖ มิ.ย. ๒๕๖๖	๘ มิ.ย. ๒๕๖๖
รวม ๗ โครงการ			๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๐,๑๐๐.๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	แหล่งเงิน งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้น การดำเนินการ	วันสิ้นสุด การดำเนินการ
๑	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑,๘๐๐.๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖
รวม ๑ รายการ			๑๑,๘๐๐.๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐			

๒) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	ครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	แหล่งเงิน งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	
						วันเริ่มต้น การดำเนินการ	วันสิ้นสุด การดำเนินการ
๑	ปั้มน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	ข้อบัญญัติ	-	-
รวม ๑ รายการ			๑๖,๐๐๐.๐๐	-			

## ปัญหาและอุปสรรค

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ
๒. การดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ดำเนินการได้น้อย เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้า ต้องรอการดำเนินการโครงการ มีการเร่งการดำเนินการในหลายโครงการพร้อม ๆ กันเมื่อมีงบประมาณเข้ามา
๓. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจและ เป้าหมายของแผนพัฒนาซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
๔. จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่าโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน ๗๒ โครงการมีโครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๖๔ โครงการ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๓ โครงการ

## ข้อเสนอแนะ

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นเรื่องงานภารกิจของสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลงดดินแดง ก็ตาม
๒. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงดดินแดงประกาศกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั้นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง
๓. สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลงดดินแดง ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลงดดินแดงมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลงดดินแดงด้วย
๔. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลงดดินแดงทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย
๕. นายองค์การบริหารส่วนตำบลงดดินแดง ควรกำชับหรือมีบทลงโทษข้าราชการหรือผู้บังคับบัญชาในระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่ไม่ดำเนินการจัดทำข้อมูล ส่งข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถูกต้องลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะทำให้การพัฒนาท้องถิ่นล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้
๖. สำหรับครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้นข้าราชการหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์หรือวัสดุดังกล่าวให้ชัดเจน
๗. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลงดดินแดงในปีหนึ่ง ๆ ไม่ควรเกิน ๔ ครั้ง โดยให้เพิ่มเติมได้ไตรมาสและ ๑ ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายหรือการขอรับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการอื่น ๆ

๘. กรณีจะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงนั้น ควรพิจารณา  
ดำเนินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ มาดำเนินการให้หมดหรือครบถ้วนก่อน  
จึงดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๙. การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  
สมาคม มูลนิธิต่าง ๆ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงควรแจ้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุน  
ให้ทราบถึงระเบียบที่กำหนดไว้ และข้าราชการที่รับผิดชอบหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ หน่วยงาน  
รับผิดชอบหลักหรือเป็นหน่วยเจ้าภาพรับผิดชอบให้เงินอุดหนุนนั้นจะต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลของ  
โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนไปด้วย ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และภายหลังดำเนินการ